

**MOONPO VINA**Lô CN-CL Khu công nghiệp Đồng Văn IV,  
Phường 3 & Hồ Tân Ninh Bình

## GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

### CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)  
**MPVN-2026-310**

Object/Tên thiết bị: Ampe kế  
 Manufacture/Nhà sản xuất:  
 Asset/Số quản lý: PIE06646  
 Range/Dải đo: DC mA &  $\mu$ A  
 Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn  
 Ampe kế

Calibration Date /Ngày thực hiện: 03/10/2026  
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 03/10/2027  
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS  
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA  
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.3°C/55.3%RH

#### STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

| Asset Number   | Manufacturer | Model   | Due Date       | Report Number      |
|----------------|--------------|---------|----------------|--------------------|
| Mã số thiết bị | Nhà sản xuất | Kiểu    | Hạn hiệu chuẩn | Giấy chứng nhận số |
| 1              | HIOKI        | DT4282  | 01/04/2027     | TSG-644666         |
| 2              | Power Supply | KA3005D | 15/05/2027     | MPVN-2026-59       |

## REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BẢO CẢO

#### 1. Calibration mA / Hiệu chuẩn đo mA

| Range/Funtion<br>Dải đo/Chức năng | Nominal<br>Giá trị thiết lập(mA) | MPE<br>$\pm 5\%$ | Giá trị đo được (mA) | Result<br>Kết quả |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 50mA                              | 40.00                            | $\pm 5\%$        | 39.50                | PASS              |
| 200mA                             | 180.00                           | $\pm 5\%$        | 179.30               | PASS              |
| 100mA                             | 90.00                            | $\pm 5\%$        | 89.10                | PASS              |
|                                   |                                  |                  |                      |                   |

#### 2. Calibration $\mu$ A/ Hiệu chuẩn đo $\mu$ A

| Range/Funtion<br>Dải đo/Chức năng | Nominal<br>Giá trị thiết lập(mA) | MPE<br>$\pm 5\%$ | Giá trị đo được (mA) | Result<br>Kết quả |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 100 $\mu$ A                       | 0.80                             | $\pm 5\%$        | 0.76                 | PASS              |
|                                   |                                  |                  |                      |                   |
|                                   |                                  |                  |                      |                   |
|                                   |                                  |                  |                      |                   |

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: