

## MOONPO VINA

Lô 31-01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,  
Đường 1, xã Tân Ninh Bình



# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

## CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-239

Object/Vật thiết bị: Ampe kế  
 Manufacture/Nhà sản xuất: PIE 00845  
 Asset/Số quản lý: DC mA &  $\mu$ A  
 Range/Dải đo: Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Ampe kế

Calibration Date /Ngày thực hiện: 25/08/2026  
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 25/08/2027  
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS  
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA  
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

## STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

| Asset Number   | Manufacturer | Model  | Due Date       | Report Number      |
|----------------|--------------|--------|----------------|--------------------|
| Mã số thiết bị | Nhà sản xuất | Kiểu   | Hạn hiệu chuẩn | Giấy chứng nhận số |
| 51195          | HIOKI        | DT4282 | 01/04/27       | TSG-644666         |

## REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

## 1. Calibration mA / Hiệu chuẩn đo mA

| Range/Funtion    | Nominal                | MPE       | Giá trị đo được (mA) | Result  |
|------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------|
| Dải đo/Chức năng | Giá trị thiết lập (mA) | $\pm 5\%$ |                      | Kết quả |
| 300 mA           | 68                     | $\pm 5\%$ | 68.5                 | Pass    |

2. Calibration  $\mu$ A / Hiệu chuẩn đo  $\mu$ A

| Range/Funtion    | Nominal                      | MPE       | Giá trị đo được ( $\mu$ A) | Result  |
|------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|---------|
| Dải đo/Chức năng | Giá trị thiết lập ( $\mu$ A) | $\pm 5\%$ |                            | Kết quả |
| 50 $\mu$ A       | 0.8                          | $\pm 5\%$ | 0.82                       | Pass    |

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: