

# MOONPO VINA

Lô CN-D1, Khu CN-ĐD, Đường Đồng Văn IV,  
Phường Tân Hưng, Quận Bình Tân, TP. HCM



## GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

### CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

**MPVN-2026-305**

Object/Đối tượng thiết bị: Jig test chức năng  
 Manufacturer/Nhà sản xuất: PIE04215  
 Asset/Số quản lý: DC Voltage  
 Range/Dải đo: DC Voltage  
 Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng

Calibration Date /Ngày thực hiện: 03/10/2026  
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 03/10/2027  
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS  
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA  
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/64.8%RH

#### STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

| Asset Number   | Manufacturer | Model  | Due Date       | Report Number      |
|----------------|--------------|--------|----------------|--------------------|
| Mã số thiết bị | Nhà sản xuất | Kiểu   | Hạn hiệu chuẩn | Giấy chứng nhận số |
| 51195          | HIOKI        | DT4282 | 01/04/27       | TSG-644666         |

## REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

#### 1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

| Range/Funtion<br>Dải đo/Chức năng V | Giá trị đo được | MPE<br>±5% | Giới hạn trên V | Giới hạn dưới V | Result<br>Kết quả |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 4.5                                 | 4.57            | ±5%        | 4.725           | 4.275           | Pass              |
| 3.1                                 | 3.08            | ±5%        | 3.255           | 2.945           | Pass              |
| 3.6                                 | 3.57            | ±5%        | 3.75            | 3.42            | Pass              |

Thực hiện bởi: Trí

Kiểm tra bởi: [Signature]