**MOONPO VINA**
Lô CN 01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Hà Nội, Tỉnh Ninh Bình

# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
# *CERTIFICATE OF CALIBRATION*

**Giấy chứng nhận số (Certificate number)**
**MPVN-2026-351**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Object/*Tên thiết bị:*** | Ampe kế | **Calibration Date /*Ngày thực hiện:*** | 22/10/2026 |
| **Manufature/*Nhà sản xuất:*** | | **Due Date/*Hạn hiệu chuẩn:*** | 22/10/2027 |
| **Asset/*Số quản lý:*** | PIE06517 | **Result/*Kết quả hiệu chuẩn:*** | PASS |
| **Range/*Dải đo:*** | DC mA & µA | **Calibration Location/*Nơi thực hiện:*** | MOONPO VINA |
| | | **Evironment/*Điều kiện môi trường:*** | 25.3°C/55.3%RH |

**Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn:** Quy trình hiệu chuẩn Ampe kế

**STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG**

| Asset Number<br>*Mã số thiết bị* | Manufacturer<br>*Nhà sản xuất* | Model<br>*Kiểu* | Due Date<br>*Hạn hiệu chuẩn* | Report Number<br>*Giấy chứng nhận số* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIOKI | DT4282 | *01/04/2027* | *TSG-644666* |
| 2 | Power Supply | KA3005D | *15/05/2027* | *MPVN-2026-59* |

# REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

**1.Calibration mA / Hiệu chuẩn đo mA**

| Range/Funtion<br>Dải đo/Chức năng | Nominal<br>Giá trị thiết lập(mA) | MPE<br>±5% | Giá trị đo được (mA) | Result<br>Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 50mA | 40,00 | ±5% | 39,30 | PASS |
| 200mA | 180,00 | ±5% | 178,40 | PASS |
| 100mA | 90,00 | ±5% | 88,90 | PASS |
| | | | | |

**2. Calibration µA/ Hiệu chuẩn đo µA**

| Range/Funtion<br>Dải đo/Chức năng | Nominal<br>Giá trị thiết lập(mA) | MPE<br>±5% | Giá trị đo được (mA) | Result<br>Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 100µA | 0,80 | ±5% | 0,73 | PASS |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Thực hiện bởi:** _____ **Kiểm tra bởi:** _____